

ADM 11356/21

“PROTOCOLO DE ACUERDOS SC 2021”

**ACUERDO N° 59-STJSL-SC-2021**- En la Provincia de San Luis, a 15 días del mes de diciembre de DOS MIL VEINTIUNO, los Sres. Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. JORGE ALBERTO LEVINGSTON, ANDREA CAROLINA MONTE RISO, JORGE OMAR FERNÁNDEZ y CECILIA CHADA, ausente la Sra. Ministra, Dra. DIANA MARIA BERNAL.

**DIJERON:** Visto el expediente REQ 4471/21, iniciado por el Área Mantenimiento de la Primera Circunscripción Judicial, para la “PUESTA EN VALOR DE CAÑERIAS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION EN EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA - ETAPA II”, en virtud del cual se llevó a cabo la Licitación Pública N° 23/2021 y se adjudicó -mediante Acuerdo 17-STJSL-SC-2021- a la empresa Dyna Construcciones S.R.L.

Que dicha Obra tenía un plazo de ejecución de 30 días a partir del pago del anticipo financiero, siendo la fecha de finalización el día 26 de noviembre del año en curso.

Que la adjudicataria plantea la imposibilidad de finalizar la Obra en los tiempos contractuales, debido a imprevistos de obra y al factor climático, solicitando una ampliación del plazo de VEINTISEIS (26) días a partir del día 27 de noviembre, finalizando el nuevo plazo el día 21 de diciembre.

Que, desde el Área Mantenimiento, a cargo de la inspección de la obra, se presta conformidad al pedido de ampliación del plazo de obra.

Por ello, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 214 inciso 8 de la Constitución Provincial, 1° de la Ley N° IV-0088-2004 de Autonomía Económica, Financiera y Funcional del Poder Judicial y el artículo 30 de la Ley VIII-0257-2004 de Obras Públicas de la Provincia de San Luis;

**ACORDARON:** I.- AMPLIAR el plazo de ejecución de la Obra adjudicada mediante Acuerdo 17-STJSL-SC-2021, a solicitud de la empresa adjudicataria debidamente fundamentada, hasta el 21 de diciembre de 2021.

Con lo que se dio por terminado el acto disponiendo los Sres. Ministros la continuidad del trámite, comunicaciones y publicaciones correspondientes por Secretaría Contable.

SECRETARIA CONTABLE